



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

Roma, 18.02.2016

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

**OGGETTO:** Sopralluogo presso la stanza n. **3607** – *Verbale di sopralluogo.*

I sottoscritti, a seguito di segnalazione via e-mail inviata dai RLS in data 27/01 u.s., hanno effettuato due sopralluoghi presso la stanza in oggetto, adibita ad archivio, rispettivamente in data 27/01 e 16/02 per verificare eventuali situazioni di rischio e/o difformità normative.


Fatte salve le prime indicazioni, già inviate in data 16/02 all'Ufficio competente per l'attuazione degli interventi necessari ritenuti più urgenti, si redige il presente verbale contenente l'indicazione delle criticità rilevate e misure che si ritiene debbano essere adottate:

Criticità		Misura di prevenzione e protezione
1	Porta esterna in legno che può costituire intralcio per l'apertura della porta tagliafuoco REI - v.foto allegate	Rimozione dell'anta in legno
2	Eccessiva presenza di materiale cartaceo archiviato (esterno alle scaffalature) - v.foto allegate	Rimozione del materiale non posizionato nelle scaffalature
3	Numerose lampade non funzionanti	Sostituzione
4	Eccessiva polverosità nell'ambiente	Pulizia straordinaria con spolvero degli scaffali
5	Scatole di derivazione dell'impianto elettrico senza coperchio	Reintegro dei coperchi
6	Presenza di materiali vari (es. arredi deteriorati, fascicolatori in plastica, ecc.) - v.foto allegate	Smaltimento

Per quanto concerne le modalità di conservazione del materiale di archivio, si consiglia di posizionare i faldoni sulle scaffalature ad un'altezza massima dal pavimento pari a circa m 1,80; in tal modo può essere evitato l'uso di scale. Se tale accorgimento non potrà essere rispettato le scale utilizzate dovranno essere a norma del D.Lgs.n.81/2008. Inoltre, ancorché la movimentazione sia occasionale, è opportuno che vengano utilizzati faldoni di dimensioni tali da contenere il peso massimo entro il valore approssimativo di Kg 3,5/cadauno (corrispondente ad una dimensione del dorso pari a circa cm 8/10).

Infine, si segnala che sono in corso le verifiche tecniche relative al *carico statico* sul solaio e al *carico d'incendio* i cui risultati verranno comunicati non appena disponibili unitamente ad eventuali prescrizioni.

Il Responsabile SPP  
(Arch. Gianluca CANOFENI)



Il Medico competente  
(Col. Francesco DE NUNTIIS)



